



Kocaeli Üniversitesi



"Türkiye'nin çağdaş Cumhuriyet üniversitelerinden birisi olan Kocaeli Üniversitesi, 21.yüzyılın bilgi değerlerine sahip bir üniversite olmak için çalışıyor.."

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2012

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Finansman Kaynağı	Eğitim	Sağlık	Spor	Tek.Araş.	Toplam
Özel Bütçe	18.765.000	1.000.000	3.648.000	5.305.000	28.718.000
Döner Sermaye		1.500.000			1.500.000
Dış Proje Kredisi	3.500.000				3.500.000
TOPLAM	22.265.000	2.500.000	3.648.000	5.305.000	33.718.000

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

14 ayrı yerleşkede, 11 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Konservatuar, 8 Yüksekokul, 20 Meslek Yüksekokulunda 59.997 öğrenciye önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır. 694 yatak kapasiteli Araştırma ve Uygulama Hastanemizde hastalarımızın her türlü sağlık beklentisini uzmanlaşmış çalışmalarımızla, dünyadaki en son bilimsel ve teknoloji gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktadır.

2011 yılı itibari ile Yabancı Diller Yüksekokulu binasına ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve zemin etüt projeleri tamamlanarak ihalesi yapılmıştır. ÖYP Yurt Üniteleri İkmal İnşaatı, Arşiv-Depo Binası Yapım İş, Yabancı Diller Yüksek Okulu Yapım İş, Altyapı Tesisleri 4. Etap İkmal İnşaatı ihaleleri gerçekleştirilerek, yer teslimi yapılmış ve imalatlara başlanmıştır.

2010 yılında ihalesi yapılan 8.300 m²'lik Tıp Fakültesi İlave Binası ile 3.500 m²'lik Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu binası tamamlanarak hizmete alınmıştır.

4.055 m² kullanım alanında hizmet veren Kütüphanemiz 400 kişilik oturma kapasitesi bulunmakta olup, 120 adet internet bağlantılı bilgisayar, 75.246 adet kitap, 94.127 e-kitap, 24 veri tabanı, 1.126 basılı dergi, 39.524 e-dergi bulundurulmuş öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize hizmet vermektedir.

1.3 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Tıp Fakültesi Ek Binası ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun inşaatı yapımı tamamlanarak, 2011 yılında kapalı alanlarımızda 11.800 m² lik bir artış sağlanmıştır. Dış Hekimliği Fakültemiz'e Yatırımları hızlandırma Ödeneğinden verilen 1.000.000,00.-TL'lik tutar ile 47 Adet Dış Ünite ve ameliyathane kurulumu için 22 adet doğrudan temin ile çeşitli makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.. Üniversitemizde yıllara göre eğitim gören öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin bilgiler ile aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir.

ÖĞRENCİ SAYILARI						
BİRİM ADI	2009		2010		2011	
	Öğrenci Sayısı	Mezun Öğrenci Sayısı	Öğrenci Sayısı	Mezun Öğrenci Sayısı	Öğrenci Sayısı	Mezun Öğrenci Sayısı
Fakülteler	26.792	4.047	28.184	4.008	29.623	4.247
Yüksekokullar	2.884	473	3.249	424	3.432	459
Enstitüler	2.044	388	1.759	458	2.414	262
Meslek Yüksekokulları	28.249	6.702	27.051	7.609	24.528	7.396
TOPLAM	59.969	11.610	60.243	12.499	59.997	12.364

AKADEMİK PERSONEL	2009	2010	2011
Profesör	174	179	190
Doçent	147	137	142
Yardımcı Doçent	446	469	474
Öğretim Görevlisi	286	281	287
Okutman	172	177	176
Araştırma Görevlisi	717	702	682
Uzman	42	38	35
Çevirici			
TOPLAM	1.984	1.983	1.986

İDARİ PERSONEL	2009	2010	2011
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	532	539	644
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	221	241	640
Teknik Hizmetleri Sınıfı	96	101	122
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	1	3	4
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	4	4
Din Hizmetleri Sınıfı	1	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	170	164	195
TOPLAM	1.025	1.053	1.610

Hastalarımıza sunulan hizmetlerin dökümü aşağıda bildirilmiştir.

İSTATİSTİKLER	2009	2010	2011
Hasta Yatak Sayısı	677	691	694
Yatak Kullanım Kapasitesi	75,6	79,20	78,80
Ortalama Yatış Gün Sayısı	7	6,4	6,7
Yatırılan Toplam Hasta Sayısı	27.109	28.751	29.913
Yıl İçinde Ölen Hasta Sayısı	713	732	745
Poliklinik Sayısı	566.243	582.485	565.675
Ameliyat Sayısı	21.114	22.499	27.610
Doğum Sayısı	1.212	1.299	1.160
Kanser Bildirimi	2.293	2.497	2.630

1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları

(1.000 TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA	2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2011 YILI REVİZE ÖDENEK	2011 YILI HARCAMA
		DIŞ	TOPLAM				
EĞİTİM	6	3.500	372.396	329.046	16.498	27.411	27.226
SAĞLIK	1		2.500		1.500	2.500	1.000
SOSYAL	3		13.009	5.999	4.010	5.305	5.305
TOPLAM	10	3.500	387.905	335.045	22.008	35.216	33.531

2. 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1. Proje No : 1994H031920
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Yerleşke inşaatı ile ilgili yapımı devam eden imalatların projelerinin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, eksik olan projeler ve proje revizyonları ile yerleşke ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir. Proje yıllık ödeneği 100.000,-TL olup, nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile % 100'dür.

2. Proje No : 1999H031760
Proje Adı : Lojman ve Yurt İnşaatı

Bu proje kapsamında 190 adet Lojman Binası, Sosyal ve Spor Tesisleri yapımı yer almaktadır. 2000 yılında yapımına başlanarak, proje kapsamlı işler bütünü ile tamamlanmadan 2007 Mali yılında keşfi dolmuş ve projenin yıl içerisinde bütçe imkanları dahilinde ikmal ihalesi yapılmış ve 2009 yılında toplamda 72 adet bina hizmete alınmış ancak proje bütünü ile sonlandırılmamıştır. 2011 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında değerlendirmek üzere "ÖYP Yurt Üniteleri İkmal İnşaatı Yapım İşİ" ihalesi yapılarak proje kapsamlı işlerin bütünü ile bitirilmesi yönünde iş programı yapılmış ve imalatlara devam edilmektedir. Proje yıllık ödeneği 2.000.000,-TL olup, yılı itibari ile gerçekleşme 2011 ödeneği bazında %75'dir.

3. Proje No : 2000H031050
Proje Adı : Kampus Altyapısı

Proje kapsamında; İçmesuyu Sistemi, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Sistemi, Elektrik Enerji Temini-Dağıtım ve Kumanda Sistemi, Merkezi Isı Üretimi ve Dağıtım Sistemi, Yollar, Arıtma Tesisi Yapımı, Peyzaj Uygulaması yer almaktadır. Yol ve yaya yolları imalatları % 90 seviyesinde tamamlanmış, Isı Merkezi, Su Deposu, Orta Gerilim Dağıtım Hatları, Trafo Binaları ve Telekom Tesisleri, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi ve diğer altyapı tesisleri 1. etap üst yapıya paralel olarak devam etmektedir. Proje başlangıç ödeneği 1.500.000,-TL olup, yıl içerisinde 1.500.000,-TL ödenek aktarılarak yıllık ödeneği 3.000.000,-TL'ye çıkarılmıştır. 2011 yılı içerisinde Altyapı Tesisleri 3. Etap İkmal İnşaatı tamamlanmış ve Altyapı Tesisleri 4. Etap İkmal inşaatı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale kapsamlı işler program dâhilinde devam etmektedir. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile 2011 ödeneği bazında % 100'dür.

4. Proje No : 2000H031060
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler

Projesi kapsamında; idari ve fakülte binaları ile sosyal tesis-yemekhane ve konferans salonu binaları yer almakta olup, 2010 yılı içerisinde ihalesi yapılan Tıp Fakültesi İlave Bina İnşaatı tamamlanmıştır. Yıl içerisinde Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Arşiv-Ayniyat Binası İnşaatı ihaleleri yapılmış ve iş programı dahilinde yapımına devam edilmektedir. Projenin başlangıç ödeneği 5.998.000,-TL olup, 3.500.000,-TL'si 2010 yılından kalan dış kredi olmak üzere toplamda 5.000.000,-TL ek ödenek sağlanmış ve projenin yıllık ödeneği 10.998.000,-TL'ye çıkartılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile 2011 ödeneği bazında % 100'dür.

5. Proje No : 2000H050020
Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı tamamlanmıştır. Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000,-TL olup, 2.148.000,-TL ek ödenek sağlanmış ve projenin yıllık ödeneği 3.648.000,-TL'ye çıkartılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşmesi yılı itibari ile 2011 ödeneği bazında % 100'dür.

6. Proje No : 2011 K 120780
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2011 Yılı Toplam Ödenek	: 2.000 (Bin TL)
2011 Yılı İlave Ödenek	: 1.294 (Bin TL)
2011 Yılı Harcanan Tutar	: 1.578 (Bin TL)

2011 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 6 projeden toplam 1.578 bin TL tutarında 11 kalem makine - teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

**2011 K 120780 NO'LU REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN
YAPILAN HARCAMA LİSTESİ**

SIRA NO	ALT PROJE NO	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	BİRİMİ	2011 YILI HARCAMA TUTARI (BİN TL)
1	2010/045	Düşük Poli Aromatik Hidrokarbon (Pah) İçerikli Proses Yağları İle Lastik Karışımları Geliştirilmesi	Prof. Dr. Veli DENİZ	Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü	126
2	2010/052	Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Üretiminde Fonksiyonelleştirilmiş Karbon Nanotüplerin Etkisi	Prof. Dr. Hasan Yüksel GÜNEY	Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	93
3	2010/055	Şüpheli Pankreas Lezyonlarının Değerlendirilmesinde EVS ve Sprial BT'nin Karşılaştırılması ve Lezyonların EVS-FNA İle Değerlendirilmesi	Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ	Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü	350
4	2011/032	Kocaeli Üniversitesi Bilgi İşlem Teknolojilerinin Araştırma, Geliştirme Altyapılarının Oluşturulması	Prof. Dr. Şerif BARIŞ	Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği	319
5	2011/033	KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Sterilizasyon Yöntemi İşletim Sistemi (SYIS) Kurulması ve İşletilmesi Projesi	Yard. Doç. Dr. Yunus TAŞ	Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü	348
6	2011/053	Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Veri İletim Kapasitesi ve Güvenliğinin Geliştirilmesi	Doç. Dr. Cüneyt OYSU	Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü	342
TOPLAM					1.578

7. Proje No : 2011 K 120330

Proje Adı : Medikal Elektro-Optik Sistemler Araştırma Merkezi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (MEOS)

2011 Yılı Toplam Ödenek : 2.000 (Bin TL)
 2011 Yılı İlave Ödenek : -
 2011 Yılı Harcanan Tutar : 812 (Bin TL)

MEOS Araştırma Merkezi projesi sayesinde özellikle medikal ve biyoteknoloji alanında yeni ürün ve teknolojilerin araştırma, geliştirme, ürünleştirme ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere dört farklı disiplinin iş birliği sağlanması amaçlanmıştır :

1) Medikal alanına yönelik elektro-optik ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına elektronik sistem ve görüntü/işaret işleme teknolojileri konusunda katkı sağlayacak olan ELEKTRONİK GRUBU:

2011 yılında Medikal Elektro-Optik Sistemler Araştırma Merkezi'nde kullanılmak üzere 2011 K 120330 No'lu projeden toplam 756 bin TL tutarında 64 kalem malzeme alımı yapılmış olup, Elektronik Laboratuvarının kurulumu % 60 oranında tamamlanmıştır. Ayrıca proje personeline 2011 yılında yurtiçi ve yurtdışında katılmış oldukları proje toplantısı, kongre, konferans ve sempozyumlar için 56 bin TL'lik seyahat ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2) Medikal alanına yönelik elektro-optik ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına optik ve lazer sistem ve teknolojileri konusunda katkı sağlayacak olan OPTİK GRUBU :

2011 yılında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

3) Medikal alanına yönelik elektro-optik ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına ileri malzemeler ve mekanik teknolojileri konusunda katkı sağlayacak olan MALZEME GRUBU :

2011 yılında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

4) Medikal alanına yönelik elektro-optik ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına uygulama ve başarımlar analizi konusunda katkı sağlayacak olan SAĞLIK GRUBU :

2011 yılında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

2.1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

İlgili kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi

SIRA NO	PROJE NO	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
1	2008 K 120800	<i>İleri Disiplinler Arası Araştırma Laboratuvarları (IDEAL)</i>	<i>Kocaeli Üniversitesi</i>	<i>Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü</i>
2	2011 H 034230	<i>Muhtelif İşler (Makine Teç.)</i>	<i>Kocaeli Üniversitesi</i>	<i>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</i>
3	2011 H 034230	<i>Muhtelif İşler (Bilgi.Donanım)</i>	<i>Kocaeli Üniversitesi</i>	<i>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</i>
4	2011 H 034230	<i>Muhtelif İşler (Bilg.Yazılım)</i>	<i>Kocaeli Üniversitesi</i>	<i>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</i>
5	2011 H 034230	<i>Muhtelif İşler (Kütüphane Yayın Alımı)</i>	<i>Kocaeli Üniversitesi</i>	<i>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı</i>
6	2011 H 034230	<i>Muhtelif İşler (Büyük Onarım)</i>	<i>Kocaeli Üniversitesi</i>	<i>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</i>

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu**1.PROJE****PROJE TAMAMLAMA RAPORU**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
					Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2008 K 120800				5.310	5.310
Proje Adı	İleri Disiplinler Arası Araştırma Laboratuvarları (IDEAL)					
Sektör/Altsektör	Dkh-Sosyal-Teknolojik Araştırma					
Proje Amacı	Vizyon 2023 kapsamında bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı, sürdürülebilir kalınlıkmaya destek ve nitelikli bilimsel araştırmalar ve bilim insanı yetiştirme hedefini gerçekleştirmek üzere İDEAL Laboratuvarlarının kurulması amaçlanmıştır.					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	İleri Araştırma (Makine-Teçhizat)					
Fiziki Hedefi	5 Adet İleri Araştırma Laboratuvarının Kurulumu					
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2008 - 31.12.2011					
Proje Sözleşmesi Tarihi	25.07.2007		Sözleşme İhale Bedeli			1.913
Proje Tutarı	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		5.310	-		5.310	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Programa Alındığı Yıl	Cari Fiyatlarla			2011 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2008		1.969	-		2.188	-
2009		1.908	-		2.020	-
2010		1.076	-		1.138	-
2011		366	-		366	-
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Sanayicilerle ortak projeler (San-Tez, Teydep vb.) geliştirilmiş, AB Projeleri için girişimler arttırılmıştır. Doktora öğrencilerine girişimcilik yönünde pozitif katkıları olmuştur.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Sanayi bölgesinde bulunan Üniversitemizin sanayi ile işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkıları olacaktır. Lazer Teknolojileri, İletişim Teknolojileri, Alternatif Yakıt Teknolojileri (Kimya), İleri Malzeme (Makine), Biyoteknoloji (Sağlık) sektörlerine yönelik yeni yöntemlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla önemli bir alt yapı kurulumu gerçekleştirilmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratuvar alt yapısı için gerekli cihaz ve donanımların alımı gerçekleştirilmiştir. - Cihaz kullanımları için yeterli teknik personel bulunmamaktadır. - Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine cihaz kullanımları öğretilmiştir ancak sürdürülebilir olmaması sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Alt yapı projelerinde çalıştırılabilecek teknik personelin mutlaka bulunması gerekmektedir.					

2.PROJE

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2011H034230			1.477		1.477
Proje Adı	Muhtelif İşler (Makine Teç.)					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Artırmak					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Makine Teçhizat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2011-31.12.2011					
Proje Sözleşmesi Tarihi	18.08.2011		Sözleşme İhale Bedeli		1.477	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2011 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2011)		1.477			1.477	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerekli makine teçhizatın tam ve zamanında sağlanması sonucunda Eğitim ve Öğretim Hizmetinin aksamadan yürütülmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Makine- Teçhizat Alımları ve -Bakım Onarım Alımları - DMO Tefrişat Alımları Ödeneklerin yetersizliği nedeniyle Fakülte ve MeslekYüksek okullarının ihtiyaçlarının tam olarak giderilememesi.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

3.PROJE

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011H034230			1.350		
Proje Adı	Muhtelif İşler (Bilgi.Donanım)					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Artırmak					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Bilgi Teknolojileri					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2011-31.12.2011					
Proje Sözleşmesi Tarihi	02.12.2011	Sözleşme İhale Bedeli		1.138 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.350 TL			1.350 TL	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2011 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2011)		1.191 TL			1.191 TL	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerekli olan Bilgisayar donanımlarının tam ve zamanında sağlanması sonucunda Eğitim ve Öğretim Hizmetinin aksamadan yürütülmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	500 Adet Masaüstü Bilgisayar, 200 Adet Projeksiyon Cihazı, 50 Adet Yazıcı, 1 Adet Yedekleme Sistemi, 2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı, 2 Adet Sunucu, 3 Adet Dizüstü Bilgisayar ve Bilgisayar Donanım Malzemeleri					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

4.PROJE

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2011H034230				50	
Proje Adı	Muhtelif İşler (Bilg.Yazılım)					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Eğitim Öğretim Hizmetinin Kalitesini Artırmak					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Gayri Maddi Hak Alımı Yazılım					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2011-31.12.2011					
Proje Sözleşmesi Tarihi	07.07.2011		Sözleşme İhale Bedeli		49	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		50			50	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2011 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2011)		49			49	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerekli olan Bilgisayar yazılımlarının tam ve zamanında sağlanması sonucunda Eğitim ve Öğretim Hizmetinin aksamadan yürütülmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Ağ Güvenlik ve Log Raportlama Güncelleme Yazılım alımı.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

5.PROJE

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
		Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2011H 034 230	500			500	
Proje Adı	Muhtelif İşler (Yayın Alımı)					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Materyal sayısını arttırmak					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Muhtelif İşler					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.02.2011-31.12.2011					
Proje Sözleşmesi Tarihi		Sözleşme İhale Bedeli				
Proje Tutarı (Maliyeti)		Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)
			500			500

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2011 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2011)		499			499	

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitenin eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kütüphanelerin rolü büyüktür. Bu doğrultuda Koleksiyonun artırılması ve çeşitlendirilmesi önemlidir. Buna bağlı olarak yapılan harcamalarla kütüphane koleksiyonu artırılmıştır.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Veri tabanlarındaki çeşitlilik nedeniyle seçimi konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bunun çözümü olarak deneme erişimindeki kullanım istatistikleri ve veritabanını kullanan üniversitelerin istatistikleri dikkate alınmaktadır. Farklı alanlardaki veri tabanlarında dergi çakışmaları olmakta, bunu önlemek içinde federe arama motoru kullanılarak çözüm üretilmektedir. Basılı yayın temininin ihale usulü ile yapılması yayın sağlamada zorluklar yaşanmasına, ihale sürecinin uzun sürmesi de temin edilen yayınların okuyucuya sunulmasında gecikmelere yol açmaktadır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Her yıl sonu abone olduğumuz veri tabanlarının kullanım istatistikleri incelenerek maliyet analizi yapılmakta, analiz sonucuna göre veri tabanı aboneliğine devam edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir.

6.PROJE

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			Yatırım Programına Alınmış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2011H 034 230		3.000		4.765	
Proje Adı	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Büyük onarımları tamamlamak					
Proje Yeri	Kocaeli					
Karakteristiği	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2011					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)		Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)
			4.765			4.765

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2011 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2011)		4.765			4.765	

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz eğitim binaları başta olmak üzere tüm binalarımızın bakımları ile yeni ihtiyaçlara yönelik tadilatların yapılarak yapı ömrünün uzatılması ve çağa uygun mekanlar oluşturulması hedeflenmiş ve ödenekler dahilinde gerçekleştirilmiştir.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	İdari ve eğitim alanlarımızın amaca uygun tadilat ve onarımlarının yapılması.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Onarım ve tadilat işleri, uygulamalar planlı olup herhangi bir idari sorunla karşılaşmamaktadır. Olası teknik sorunlara ise yerinde çözüm üretilerek ortadan kaldırılmaktadır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Bina onarımı ve tadilat işlerinde ihtiyaçların kesin olarak belirlenmesi, amaca uygun olmaları ve ödenek durumuna göre yapılacak işlerin önceliğine göre sıralanması.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2011 – 2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2011 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3.SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

3.1 Genel Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

1. Personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlikler,
2. Ödeneklerin yetersiz oluşu,
3. Kamu İhale Kanununda belirlenen ihale sürelerinin çok uzun olması gerçekleştirmeleri geciktirmektedir.
4. 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ile düzenleyici yönetmelikleri kapsamlı işlerde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanmakta ve planlanan ödenekler dahilinde işlerin bitirilmesi ön görülmektedir. Ancak uygulamada, özellikle yıllara sari işlerde takip eden yılların ödenekleri sözleşme rakamları doğrultusunda gerçekleşmemekte, bunlara ilaveten yasanın ön gördüğü fiyat farkı ve vergiler sözleşme bedeline eklendiğinde sözleşme takviminde işlerin bitirilmesi pek mümkün olamamakta ve süre revizyonlarına gidilmektedir. İlave süreler ve bütçedeki daralmalar ileriki planlamaları aksatmakta hedeflerden uzaklaşmaktadır. Yine ihale süreci içerisinde mevzuatlardaki yasal boşlukları amacın dışında kullanmak isteyen istekliler, ihalenin sonuçlandırılmasında idareleri zorlamakta, ihale iptalleri meydana gelmekte buda hizmetin gecikmesine neden olmaktadır.
5. Bütçenin dönemsel açılması sonucunda; alımlar tümüyle gerçekleştirilememekte, hizmetlerde aksamalar olmakta ve hedeflenen yatırımlar zamanında gerçekleşmemektedir.
6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kaynakların etkin kullanımı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme ve paylaşım gibi konularda yaşanabilecek sıkıntıları etkili bir uygulama ile minimuma indirmek gerekmektedir. Ayrıca İhale sürecinde karşılaşılan sorunların azaltılmasında yarar görülmektedir.

3.1 Diğer Alansal Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

1. İdeal laboratuvarları için Umuttepe Yerleşkesinde yeteri kadar kapalı alan tahsis edilemediği için, yer sıkıntısından İdeal'in bazı laboratuvarları merkez yerleşkeye 30 km uzaklıktaki Teknoparka yerleşmiş bulunmakta, fakat bu durum bölüm ve fakültelerle oluşan mesafe nedeniyle İdealin işletilmesine olumsuz etki yapmaktadır.
2. Bu nedenle projenin etkinliği ve İdeal'in tüm potansiyelinin kullanılması için İdeal'e ait bir binanın Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yaptırılabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatından proje kapsamında ek kaynak istenmesi kaçınılmaz görülmektedir.
3. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile bürokratik işlemlerin minimuma indirgenmesi gerekmektedir.
4. Umuttepe Merkez Yerleşkesi başta olmak üzere bütün yerleşkelerde yer alan Klima Santralleri, soğutma sistemleri, doğalgaz sistemleri, su deposu, arıtma tesisi, asansör, trafolar, jeneratörler, kızgın su üreten Isı Merkezi ve Eşanjör Daireleri, yağmursuyu hattı ve ızgaraların temizlenmesi, kanalizasyon hattı, galeri hattı (kızgın su gidiş-dönüş hattı, yangın hattı, temiz su hattı), telefon hatları, otomatik sulama sistemleri, otomasyon sistemleri, Kültür ve Kongre Merkezlerinde yer alan ses, ışık, sahne sistemleri gibi önemli ve hayati cihazların, yetkin kişilerce periyodik

bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Birimimiz bünyesinde bahsi geçen cihazların verimli ve ekonomik olarak işletilmesini yapabilecek yeterli uzman elemanların olmayışı ve kadromuzun bu konuda yetersiz olması nedeniyle bu tür teknik hizmetlerin “Hizmet Satın alma” yolu ile yaptırılması zorunlu olup, gerekli harcamalar için ihtiyaç duyulan ödeneğin yıl içerisinde temini yerine yıllık bütçe içerisinde yer almasının sağlanması önem arz etmektedir.

5. Yangın, deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda ilk müdahalenin yapılabilmesi için sivil savunma uzmanlığı biriminin donanımlı bir şekilde aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu oluşum içerisinde ihtiyaç halinde hemen devreye alınması için el altında bulundurulacak itfaiye araçlarının ve sepetli eklemeli hidrolik platformlu aracın bulundurulması acil müdahalelerde önem arz etmektedir.
6. Her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında basit olarak acil müdahale gerektirecek arızaların giderilmesine yönelik o birim içerisinde görevlendirilmiş bulunan teknisyenlerin bu hizmetleri yapabilecek şekilde donanımlarının temin edilmesi ve bu elemanların sorunu tespit ve anında müdahale edecek şekilde aktif olarak görev almasının sağlanması, önem arz etmektedir.
7. Abone olunması istenilen 7 adet veri tabanına ödenek yetersizliğinden üyelik başlatılamamıştır. Ayrıca satın alınmasını planladığımız basılı yayınların yaklaşık %50’i ödenek yetersizliğinden sağlanamamıştır. 2011 yılı bütçemizin : 351.999,03 TL’si veri tabanı, 50.036,90 TL’si E-kitap, 97.959,TL.’si yurt içi/dışı kitap alımında kullanılmıştır.
8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bütçesinin harcama yılı başında bütünüyle açılması (Bütçemizin yaklaşık % 80 tutarını harcadığımız veri tabanı aboneliklerinin Ocak ayında başlatılma zorunluluğu bulunmaktadır.) Ayrıca ödeneklerin arttırılması, kesinti, iptal ve blokağların olmaması daha kaliteli hizmet vermek ve hedeflenen yatırımlardaki sapmaları önlemek açısından önem taşımaktadır. Kullanıcılar tarafından abone olunması istenilen veri tabanları ve kitap alımı için ödeneğimizin dolar bazında en az 200.000 daha arttırılması zorunludur. Ödenek yetersizliğinden dolayı alınamayan yurt dışı elektronik yayın ve veri tabanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO	ELEKTRONİK YAYIN/VERİ TABANI ADI	TUTARI
1	Cambridge University Pres	4.818 \$
2	Emerald	8.925 £
3	MD Consult	20.000\$
4	Proquest Dissertations	22.571\$
5	Elsevier E-Kitapları	60.490\$
6	Springer E-Kitapları	68.000€
7	Nature	20.000\$

9. Dış Hekimliği fakültesi için revize bütçe ile verilen 1.000.000,00 TL’lik projenin %100’ü gerçekleşmiştir. Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından kullanmak üzere muhtelif işler için planlanan 1.500.000,00 TL yatırım ödeneği kaynakların yetersiz olması nedeniyle kullanılamamıştır. Dış Hekimliği Fakültesi’nin tecrübeli personeli olmaması nedeniyle alımlarına ait ihaleleri hastane idaresi tarafından yapmaktadır. Dış Hekimliği Fakültesi’nin personellerini eğitim amaçlı hastane idaresine göndermekte ve eğitimleri hali hazırda verilmektedir.